



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro 2024)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTERISMO 3ª ETAPA, CENTRO DE BIOCIÊNCIAS (CB) DO CAMPUS RECIFE DA UFPE

Data de início: **27/04/2022**

Prazo de execução: **300 dias**

Vigência do contrato: **04/08/2023**

Empresa executora: **PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA**

Número do contrato: **16/2022**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 2.798.212,73**

Valor pago: **R\$ 2.796.073,38**

Percentual executado da obra: **99,92%**

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de realizar intervenções no centro de Bioterismo do CB, a saber: troca de telhas na cobertura; restauração das estruturas metálicas da cobertura; assentamento de piso vinílico no interior das salas; Revestimento cerâmico nas fachadas; Construção da subestação; construção da casa de bombas, da casa de lixo; construção da torre pré moldada com o fornecimento da caixa d'água superior, construção do reservatório inferior, pavimentação em blocos intertravados das calçadas de contorno do prédio, inclusive na rua lateral em frente ao schiller, elevação de cobogós no perímetro do schiller; execução de muro de arrimo e instalação de gradil metálico no entorno de toda edificação, entre outros.

Relatório fotográfico (fevereiro 2024)



Torre pré-moldada da caixa d'água superior



Vista do interior da subestação



estruturas metálicas da cobertura



estruturas metálicas da cobertura



Piso intertravado da rua adjacente ao prédio.



Piso intertravado da calçada na fachada Leste do prédio.



Fachada Leste



Fachada posterior da subestação



Vê-se: de frente, o reservatório d' água, ao seu lado direito a casa de bomba (cerâmica 10x10); ao seu esquerdo o gradil metálico na cor vermelha e ao fundo cobogós do schiller.